

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИИ
РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ПОСЕЛОК КОНЫШЕВКА» КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2018 ГОД»**

ПРОТОКОЛ

от «29» октября 2018 года

№6

Присутствовали на заседании комиссии:

- Краснов А.С. – Главы поселка Коньшевка, председатель комиссии,
- Киреева В.В. – начальник отдела по взаимодействию с юридическими и физическими лицами Администрации поселка Коньшевка, заместитель председателя комиссии,
- Бортная Т.В. – специалист-эксперт Администрации поселка Коньшевка, секретарь комиссии,
- Жердецкий Г.Е. – начальник отдела строительства, архитектуры и ЖКХ Администрации Коньшевского района (по согласованию)
- Алексеев В.М. - член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» (по согласованию),
- Ракитская Л.Н. – член Политической партии Справедливая Россия (по согласованию),
- Удалых Н.Н. – член ЛДПР – Либерально-демократической партии России (по согласованию),
- Челенков С.Н. – член Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
- Евдокимова Л.Н. – руководитель МКУ «Отдел хозяйственного обслуживания» член комиссии,
- Щекина Е.И. – главный бухгалтер ООО «Управляющая компания Коньшевская» - член комиссии (по согласованию),
- Пугачева Е.А. – заместитель начальника учета и отчетности Администрации поселка Коньшевка

Приглашенные: уполномоченные по многоквартирным домам

- Шульгина В.И. – ул.Ленина д.1
- Стариковский Ю.А. – ул.Татарина д.34
- Катагарова В.А. – ул.Титова д.1

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Коньшевка на 2018-2022 годы» в 2018 году (далее муниципальная программа) для выполнения работ по благоустройству общественной территории в 2018 году.
Комиссионное обсуждение реализации муниципальной программы.
2. О ходе реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории поселка Коньшевка на 2018-2022 годы» в 2018 году (далее муниципальная программа) для выполнения работ по благоустройству дворовых территорий в 2018 году.
Комиссионное обсуждение реализации муниципальной программы.

ШАЛИ по первому вопросу повестки дня **Краснова А.С.**, председателя комиссии:

Работы по благоустройству общественной территории поселка Коньшевка, включенной в муниципальную программу, проводятся в соответствии с утвержденным проектом (дизайн-проектом) по благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования поселка Коньшевка (Парк Победы ул.Ленина), подлежащий обязательному благоустройству в 2018 году. Дизайн-проект был разработан Администрацией поселка Коньшевка с учетом предложений граждан и возможных направлений благоустройства.

Работы проводит ООО «ФРИГАТ», согласно заключенного муниципального контракта.

На данный момент замечаний на выполнение работ в Администрацию поселка Коньшевка не поступало.

Работы планируется закончить 31 октября 2018 года.

РЕШИЛИ:

Осуществлять постоянный контроль за проведением работ благоустройству наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования поселка Коньшевка (Парк Победы ул.Ленина) и срокам по выполнению условий муниципального контракта.

ЗА-11, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – 0.

СЛУШАЛИ по второму вопросу повестки дня **Кирееву В.В.**, заместителя председателя комиссии:

Работы по благоустройству дворовых территорий поселка Коньшевка, включенных в муниципальную программу, проводятся в соответствии с утвержденными дизайн-проектами по благоустройству дворовых территорий поселка Коньшевка (ул.Ленина д.1, ул.Титова д.1, ул.Татаринова д.34) и подлежащие благоустройству в 2018 году. Дизайн-проекты были разработаны жителями данных домов.

Работы проводит ООО «ФРИГАТ», согласно заключенного муниципального контракта.

На данный момент замечаний на выполнение работ в Администрацию поселка Коньшевка не поступало.

Работы по благоустройству дворовых территорий (ул.Титова д.1 и ул.Татаринова д.34) завершены.

Работы по благоустройству дворовой территории (ул.Ленина д.1) планируется закончить 31 октября 2018 года.

РЕШИЛИ:

Осуществлять постоянный контроль за проведением работ по благоустройству дворовых территорий поселка Коньшевка, включенных в муниципальную программу, проводятся в соответствии с утвержденными дизайн-проектами по благоустройству дворовых территорий поселка Коньшевка (ул.Ленина д.1, ул.Титова д.1, ул.Татаринова д.34) и срокам по выполнению условий муниципального контракта.

ЗА-11, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАВШИХСЯ – 0.

Председатель комиссии



А.С.Краснов

Секретарь комиссии

Т.В.Бортная

Субъект РФ	Курская область
Муниципалитет	Администрация поселка Конышевка
Код ОКТМО	38616151


Общее количество контрактов на текущий год	1
В статусе "Черновик"	0
В статусе "Готовится документация"	0
В статусе "Размещён на площадке"	1
В статусе "Выбран исполнитель"	1
В статусе "Контракт заключён"	1
В статусе "Приёмка работ"	0
В статусе "Есть претензии"	0
В статусе "Контракт расторгнут"	0
В статусе "Контракт закрыт"	0
Планируемая стоимость	1 423 340
Сметная стоимость	1 423 150
Законтрактованная стоимость	1 299 330
Выплаченная стоимость	0
Сумма экономии средств по контрактам	0

Согласовано:

Глава поселка Конышевка Краснов А.С.
(должность, ФИО)


_____ (подпись)

Начальник отдела по взаимодействию с юр. и физ. лицами администрации поселка Конышевка
Киреева В. В. И.И. Киреева
(должность, ФИО)


_____ (подпись)

(должность, ФИО)

(подпись)

(должность, ФИО)

(подпись)

(должность, ФИО)

(подпись)



Дата: 03.10.2018