

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
 Заказчик (Генподрядчик) - Администрация поселка Конышевка Конышевского района Курской области
 Подрядчик (Субподрядчик) - ООО «ФРИГАТ»
 Стройка - Выполнение работ по благоустройству общественных и дворовых территорий п. Конышевка
 Объект - Благоустройство дворовой территории 16-ти квартирного жилого дома №34 по ул. Татаринова в п. Конышевка Конышевского района Курской области

		Код
Форма по ОКУД		0322005
то ОКПО		
то ОКПО		
то ОКПО		
Вид деятельности по ОКДП		
Договор подряда (контракт) номер		0344300004218000005-0176015-01
дата		03.09.2018г.
Вид операции		

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
3		03.09.2018г.	17.10.2018

АКТ
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № 02-01-01

Основание -

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 36,922 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 0,080 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 8,32 чел. час

Номер по порядку	поз. по смете	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
						Всего	В том числе		Всего	В том числе					
							Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех.	Осн.З/п			Эк.Маш.	З/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Раздел 1.															

анд-Смета (вер.8.1)

	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	ФЕР01-02-058-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 НР (14 руб.): 75%=80%*0,94 от ФОТ СП (8 руб.): 41%=45%*0,9 от ФОТ	100 м3	0,0086	2184	2184				19	19			280 2,41	
2	2	ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Устройство бетонной подготовки НР (14 руб.): 99%=105%*0,94 от ФОТ СП (8 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	100 м3	0,0086	3897,23	1404	1587,74	244,51	34	12	14	2	180 1,55	18,13 0,16
3	3	ФСЦ-04.1.02.05-0074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя: более 40 мм, класс В7,5 (М100)	м3	0,8772	560				491					
4	4	ФЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона НР (47 руб.): 99%=105%*0,94 от ФОТ СП (28 руб.): 59%=65%*0,9 от ФОТ	т	0,094	958,14	445,69	440,24	54,14	90	42	41	5	46,33 4,36	4,38 0,41
5	5	прайс лист	урна металлическая	шт	4	257,93				1032					
6	6	прайс лист	скамья без спинки	шт	4	822,58				3290					
Итого по разделу 1										31459				8,32	0,57
ИТОГИ ПО АКТУ:															
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах										4956	73	55	7	8,32	0,57
Накладные расходы										74					
Сметная прибыль										44					
Итого по акту:															
Земляные работы, выполняемые ручным способом										41				2,41	
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве										220				5,91	0,57
Автомобильные дороги										4813					
Итого										5074				8,32	0,57
Всего с учетом "1 кв 2018г. СМР=6,2"										31459				8,32	0,57
Справочно, в базисных ценах:															
Материалы										4828					
Машины и механизмы										55					
ФОТ										80					
Накладные расходы										74					

ланд-Смета (вер 8.1)

3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Чистая прибыль								44					
Уплата НДС при УСН ((МАТ+ОБ)+(ЭМ-ЗПМ)+НР*0,1712+СП*0,15)*0,18								5 463					
ВСЕГО по акту								36 922				8,32	0,57

заказчик: Глава поселка Конышевка Конышевского района Курской области

Краснов А.С.



подрядчик: генеральный директор ООО «ФРИГАТ»

Гребенников Л.В.

